

Утверждаю:

Главный специалист

(Главный механик, энергетик, метролог)

« 25 »

подпись

расшифровка подписи

2023 г.

АО «МегаФракс Кемикалс»

Заказчик Производство метанола

Исполнитель Подрядчик

## Дефектная ведомость

08-2-23/23

На Монтаж силового трансформатора ТМГФ-СЭЩ-1600/10У1 10/0,4 кВ поз. 4101/10

вид ремонта

наименование оборудования

Инвентарный номер оборудования ОБР 76724

№	Описание дефекта	Мероприятия или работы по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти			Примечания
			Наименование	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Монтаж силового трансформатора 1 600 кВА 10/0,4 кВ	Силовой трансформатор ТМГФ-СЭЩ-1600/10У1 10/0,4 кВ	шт.	1	Работы
2.		Монтаж комплекта адаптации на силовой трансформатор ТМГФ-СЭЩ-1600/10У1 10/0,4 кВ	Комплект адаптации для трансформатора	шт.	1	проводятся в помещении
3.		Материал в составе комплекта адаптации	Монтаж шины сборной — одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм <sup>2</sup>	м	3,5	стесненных условиях

4.	Материал в составе комплекта адаптации	Монтаж защитного короба с зажимами, устанавливаемого на конструкции на трансформаторе, для кабелей или проводов сечением: до 185 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 6 для стороны 10 кВ	шт	1	
5.		Монтаж защитного короба с зажимами, устанавливаемого на конструкции на трансформаторе, для кабелей или проводов сечением: до 185 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 14 для стороны 0,4 кВ	шт	1	
6.		Установка съемной крышки	шт	2	
7.		Установка сальников с уплотнительным кольцом	шт	15	
8.		Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	64	
9.	Прокладка сдемонтированного контрольного кабеля по трансформатору		м	4	
10.	Подключение сдемонтированного контрольного кабеля		жил	6	

11	Присоединение отсоединенных шин заземления		шт	3	
12	Установка и подключение датчика температуры	Входит в комплект поставки вместе с трансформатором	шт	1	
13	Восстановление косяка ворот сваркой, ранее смонтированного при демонтаже трансформатора	Квадратный профиль (6/у)	кг	7	
14	Погрузка трансформатора для транспортировки на место производства работ		шт	1	
15	Выгрузка трансформатора на месте производства работ		шт	1	

Судяг «Заказчик» начальник пр-ва  Ситников С. Д.  
Должность Подпись Расшифровка подписи

«Исполнитель» \_\_\_\_\_  
Должность Подпись Расшифровка подписи

Руководитель ремонта \_\_\_\_\_  
Должность Подпись Расшифровка подписи

Составил: гл. энергетик пр-ва метанола  Боронин В. П.  
Должность Подпись Расшифровка подписи

