

Утверждаю:

Главный специалист

(Главный механик, энергетик, метролог)

подпись

« 25 »

расшифровка подписи

2023 г.

АО «Метафракс Кемикалс»

Заказчик Производство метанола

Исполнитель Подрядчик

## Дефектная ведомость

05-7-21/23

На Монтаж силового трансформатора ТМГФ-СЭЩ-1600/10У1 10/0,4 кВ поз. 4101/2

вид ремонта

наименование оборудования

Инвентарный номер оборудования ОБР 76724

№	Описание дефекта	Мероприятия или работы по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти			Примечание
			Наименование	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Монтаж силового трансформатора 1600 кВА 10/0,4 кВ	Силовой трансформатор ТМГФ-СЭЩ-1600/10У1 10/0,4 кВ	шт.	1	Работы проводятся в помещении в стесненных условиях
2.		Монтаж комплекта адаптации на силовой трансформатор ТМГФ-СЭЩ-1600/10У1 10/0,4 кВ	Комплект адаптации для трансформатора	шт.	1	
3.		Материал в составе комплекта адаптации	Монтаж шины сборной — одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм <sup>2</sup>	м	3,5	

4.		Материал в составе комплекта адаптации	Монтаж защитного короба с зажимами, устанавливаемого на конструкции на трансформаторе, для кабелей или проводов сечением: до 185 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 6 для стороны 10 кВ	шт	1	
5.			Монтаж защитного короба с зажимами, устанавливаемого на конструкции на трансформаторе, для кабелей или проводов сечением: до 185 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 14 для стороны 0,4 кВ	шт	1	
6.			Установка съемной крышки	шт	2	
7.			Установка сальников с уплотнительным кольцом	шт	15	
8.			Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	64	
9.		Прокладка сдемонтированного контрольного кабеля по трансформатору		м	4	
10.		Подключение сдемонтированного контрольного кабеля		жил	6	



