

Утверждено:

Главный специалист

(главный механик, энергетик, метролог)

« 23 »
подпись

расшифровка подписи
01
2023 г.

АО «Метафракс-Кемикалс»

Заказчик Производство метанола

Исполнитель Подрядчик

Дефектная ведомость 08-7-10/23

На демонтаж электрооборудования блока №10 (демонтаж трансформатора 4101/10 пита 4124. Блок 10).

вид ремонта

наименование оборудования

Инвентарный номер оборудования 9690

№	Описание дефекта	Мероприятия или работы по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти			Примечание
			Наименование	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6	7
	Физический износ электрического оборудования.	Демонтаж силового трансформатора трехфазного мощностью 1500 кВА, напряжение 10/0,4 кВ		шт	1	
1.		Снятие крышек с металлических защитных коробов вводов трансформатора 10 кВ и 0,4 кВ		шт	2	Работы проводятся в помещении в стесненных условиях
2.		Демонтаж концевой муфты для 3- жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2		шт	1	
3.		Отсоединения проводника заземления брони кабеля		шт	1	

4.	Отсоединение медных шин заземления		шт	3	
5.	Отсоединение контрольного кабеля от клеммной коробки		Жил.	6	
6.	Демонтаж контрольного кабеля		м	4	
7.	Демонтаж косяка ворот		кг	7	
8.	Погрузка силового трансформатора для транспортировки		шт	1	Работы на улице
9.	Выгрузка силового трансформатора на месте хранения		шт	1	
10.	Слив трансформаторного масла в емкость		м³	1,5	Работа на улице
11.	Погрузка емкости с тр-ым маслом для транспортировки		м³	1,5	Работа на улице
12.	Выгрузка емкости с тр-ым маслом в месте хранения		м³	1,5	Работа на улице

Сдал «Заказчик» начальник пр-ва

Должность

Подпись

Ситников С. Л.

Расшифровка подписи

Руководитель ремонта

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

«Исполнитель»

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Составил: гл. энергетик пр-ва метанола

Должность

Подпись

Боронин В.П

Расшифровка подписи