



Утверждаю:  
 Главный специалист  
 (главный механик, энергетик, метролог)

  
 подпись

  
 расшифровка подписи

« 08 » \_\_\_\_\_ 2019г.

ПАО «МегаФракс»

Заказчик ТХЦ (ЦХО)

Исполнитель Подряд

# Дефектная ведомость *05-2-153/19*

На капитальный ремонт электроосвещения наружного периметра участка. КПП1-КПП3, участка КПП6, юго-западный угол. (замена кабеля)  
 вид ремонта \_\_\_\_\_ наименование оборудования \_\_\_\_\_

Инвентарный номер оборудования 3303

№	Описание дефекта	Мероприятия или работы по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти			Примечание
			Наименование	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6	7
1	Физический износ эл. оборудования	Демонтаж недействующих кабелей 0,4 кВ весом 1м до 1 кг с количеством жил от 2 до 5 (115 м) Демонтаж коробок соединительных (22 шт)	Труба гофрированная двухстенная	км	2,5	
		Загибывание кабеля в двухстенную гофрированную трубу	Кабель АВВБШВ 4х95	км	2,5	
		Прокладка кабеля загнанного в гофрированную трубу 0,4 кВ по существующей траншее	Муфта соединительная	шт	6	
		Установка муфт: соединительная муфта концевая муфта	Муфта концевая	шт	2	
		Установка щита 0,4кВ	Подключение жил проводников	шт	8	
			Щит 400х300х120	шт	1	

	Монтаж контура заземления: полоса 4x40 труба Д89	полоса 4x40 – 38 метров труба Д89 – 100 кг (4 шт по 3 метра)	М	12	
	Доставка материалов до места производства работ	Гофра труба 2,5 км; Кабель АВВБШВ 4x95 – 2,5 км; Муфты – 8 шт, шит – 1 шт; полоса 4x40 – 38 метров; труба Д89 – 12 метрв.	км	11	

Стал: «Заказчик»

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Составил: Гл. специалист ОГЭ

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Начальник ТХЦ

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Баум А.В.

Зинский Д.Н.